

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE FACHADA E CERCAMENTO DO FÓRUM DE PORTO ACRE

LOCAL : PORTO ACRE

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 04/2016 (DESONERADO)



<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>							
SERVIÇOS		VALOR DO ITEM	% DO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS	
				VALOR	%	VALOR	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.515,83	3,68%	6.494,91	61,76%	4.020,92	38,24%
2.	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	1.430,34	0,50%	1.430,34	100,00%		0,00%
3.	SUPERESTRUTURA E INFRA-ESTRUTURA	23.170,23	8,12%	23.170,23	100,00%		0,00%
4.	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA	83.894,09	29,39%	26.971,95	32,15%	56.922,14	67,85%
5.	ESTRUTURA METÁLICA	100.125,40	35,07%	54.668,47	54,60%	45.456,93	45,40%
6.	PAREDES E PAINÉIS	12.528,17	4,39%	6.063,64	48,40%	6.464,54	51,60%
7.	REVESTIMENTOS	18.232,57	6,39%	4.456,84	24,44%	13.775,74	75,56%
8.	PINTURA	11.371,54	3,98%	1.139,00	10,02%	10.232,53	89,98%
9.	ESQUADRIAS	16.017,62	5,61%		0,00%	16.017,62	100,00%
10.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.118,37	0,39%	1.118,37	100,00%		0,00%
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.407,33	0,84%		0,00%	2.407,33	100,00%
12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.653,77	1,63%		0,00%	4.653,77	100,00%
<b>TOTAIS</b>				<b>125.513,75</b>	<b>43,97%</b>	<b>159.951,52</b>	<b>56,03%</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>285.465,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>125.513,75</b>	<b>43,97%</b>	<b>285.465,27</b>	<b>100,00%</b>

Obs.: (1) O prazo total para execução da obra é de 02 meses consecutivos