



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
DILOG/GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES
RESUMO - BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa do ramo de Engenharia Civil para a execução dos serviços de construção de celas nas Comarcas de Feijó, Sena Madureira e Plácido de Castro.**
Órgão Contratante: **Tribunal de Justiça do Estado do Acre**
Construtora: **MK CONSTRUTORA EIRELI-ME**
Fonte de Recurso: **Próprios**
Nº CT Construtora: **053/2018**
Fiscal da obra: **Jenner Pontes de Oliveira**
Respons. Técnico: **Lorena Alencar da Silva**

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição: **2ª**
Data da medição: **08/04/2019**
Período da medição: **28/01/19 a 21/03/19**
Início da obra: **03/12/18**
Prazo Inicial da Obra: **4 meses**
Prazo Reprogramado:
Prazo Decorrido: **4 meses**
Término da Obra:
Situação da Obra: **Concluída**

3 - Resumo da Medição

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
		CONTRATADO + ADEQ	NO PERÍODO	ACUMULADO	%
1	SERVIÇOS INICIAIS DO CONTRATO	32.810,46	21.809,84	32.810,46	100,0%
2	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA CELA - SENA MADUREIRA	75.993,12	-	75.993,11	100,0%
3	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA CELA - PLÁCIDO DE CASTRO	75.993,12	66.792,50	66.792,50	87,9%
4	AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA CELA - FEIJÓ	75.993,12	66.476,63	66.476,64	87,5%
TOTAL		260.789,82	155.078,97	242.072,71	92,82%

O valor da presente medição é: **155.078,97**

4 - Situação da obra

Execução física: 92,82%	Valor contrato inicial: 244.979,25
Situação do Cronograma Inicial:	Valor adequado: 260.789,82
Nível Técnico da Empresa	
<input type="checkbox"/> 0,00 a 4,99 <input type="checkbox"/> 5,00 a 6,99 <input checked="" type="checkbox"/> 7,00 a 8,99 <input type="checkbox"/> 9,00 a 10,00	
Conceito da Empresa	
<input type="checkbox"/> Ruim <input type="checkbox"/> Razoável <input checked="" type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> Muito boa	
Observações: Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.	

5 - Documentos anexos:

- 1 - Boletim de Medição;
- 2 - Relatório Fotográfico.