

OBRA : CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA SEDE DO TJ ACRE
 ORÇAMENTO : CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA SEDE DO TJ ACRE
 LOCAL : RIO BRANCO ACRE, ESTRADA DA SEDE DO TJ ACRE
 DATA BASE DO ORÇAMENTO: 04/2016 (DESONERADO)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
SERVIÇOS	VALOR DO ITEM COM BDI	% DO TOTAL	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		TOTAL	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1 SERVIÇOS INICIAIS	247.078,79	10,99%	123.539,40	50,0%	24.707,88	10,0%	24.707,88	10,0%	24.707,88	10,0%	24.707,88	10,0%	24.707,88	10,0%	247.078,79	100,0%
2 TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	77.766,66	3,46%	77.766,66	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	77.766,66	100,0%
3 SUPERESTRUTURA E INFRA-ESTRUTURA	316.135,50	14,05%	94.840,65	30,0%	189.681,30	60,0%	31.613,55	10,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	316.135,50	100,0%
4 PAREDES E PAINÉIS	141.216,21	6,29%	-	0,0%	14.121,62	10,0%	70.608,11	50,0%	56.486,49	40,0%	-	0,0%	-	0,0%	141.216,21	100,0%
5 COBERTURA	227.189,77	10,10%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	181.751,82	80,0%	45.437,95	20,0%	-	0,0%	227.189,77	100,0%
6 IMPERMEABILIZAÇÃO	39.427,13	1,75%	-	0,0%	35.484,42	90,0%	3.942,71	10,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	39.427,13	100,0%
7 FORROS	47.097,18	2,09%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	23.548,59	50,0%	23.548,59	50,0%	47.097,18	100,0%
8 ESQUADRIAS	80.369,93	3,57%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	80.369,93	100,0%	80.369,93	100,0%
9 REVESTIMENTO EM PAREDES	100.941,90	4,49%	-	0,0%	-	0,0%	50.470,95	50,0%	50.470,95	50,0%	-	0,0%	-	0,0%	100.941,90	100,0%
10 GRAMITO	69.381,03	3,08%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	62.442,93	90,0%	6.938,10	10,0%	69.381,03	100,0%
11 VIDRO	47.695,02	2,12%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	4.769,50	10,0%	42.925,52	90,0%	47.695,02	100,0%
12 REVESTIMENTOS DE PISOS E AZULEJOS	220.731,55	9,81%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	165.548,66	75,0%	55.182,89	25,0%	220.731,55	100,0%
13 LOUÇAS E METAIS	16.132,26	0,72%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	6.452,90	40,0%	9.679,36	60,0%	16.132,26	100,0%
14 PINTURA	91.144,75	4,05%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	41.015,14	45,0%	50.129,61	55,0%	91.144,75	100,0%
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	136.794,37	6,08%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	136.794,37	100,0%	136.794,37	100,0%
16 SISTEMA HIDRÁULICO	45.449,21	2,02%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	27.269,53	60,0%	9.089,84	20,0%	9.089,84	20,0%	45.449,21	100,0%
17 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	50.252,98	2,23%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	30.151,79	60,0%	20.101,19	40,0%	-	0,0%	50.252,98	100,0%
18 GÁS E EXAUSTÃO	4.231,87	0,19%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	4.231,87	100,0%	-	0,0%	4.231,87	100,0%
19 PAISAGISMO	29.097,63	1,29%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	29.097,63	100,0%	29.097,63	100,0%
20 AR-CONDICIONADO	82.705,09	3,68%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	33.082,03	40,0%	49.623,06	60,0%	82.705,09	100,0%
21 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO	3.581,53	0,16%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	3.581,53	100,0%	3.581,53	100,0%
22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	125.043,41	5,56%	-	0,0%	-	0,0%	37.513,02	30,0%	62.521,70	50,0%	12.504,34	10,0%	12.504,34	10,0%	125.043,41	100,0%
23 SPDA	9.534,71	0,42%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	9.534,71	100,0%	-	0,0%	9.534,71	100,0%
24 CABEAMENTO/CFTV/ TV	40.396,50	1,80%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	12.118,95	30,0%	28.277,55	70,0%	40.396,50	100,0%
TOTAIS			296.146,70	13,0%	263.995,22	12,0%	218.856,22	10,0%	433.360,15	19,0%	474.586,50	21,0%	562.450,19	25,0%	2.249.394,98	100,0%
TOTAIS ACUMULADOS	2.249.394,98	100,0%	296.146,70	13,0%	560.141,82	25,0%	778.996,14	35,0%	1.212.358,29	54,0%	1.686.944,79	75,0%	2.249.394,98	100,0%	2.249.394,98	0,0%