



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto: **Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça**
 Município: **Rio Branco - Acre**
 Endereço: **Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		VALOR	%												
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMEN	815.806,31	2,23%	350.796,71	43,00%										
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.493,00	3,76%	40.941,24	2,97%	39.011,35	2,83%	39.011,35	2,83%	39.011,35	2,83%	39.011,35	2,83%	41.492,64	3,01%
3	TERRAPLANAGEM	192.700,30	0,53%	192.700,30	100,00%										
4	PAVIMENTAÇÃO	762.600,32	2,08%												
5	SINALIZAÇÃO	28.987,19	0,08%												
6	ESTRUTURAS	9.916.973,01	27,06%	495.848,65	5,00%	991.697,30	10,00%	991.697,30	10,00%	991.697,30	10,00%	991.697,30	10,00%	991.697,30	10,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	1.276.317,78	3,48%											63.815,89	5,00%
8	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	6.425.894,11	17,53%												
9	REVESTIMENTOS	1.010.810,41	2,76%												
10	PISO	1.522.830,12	4,16%												
11	COBERTURA	794.151,90	2,17%												
12	PINTURA	564.248,53	1,54%												
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	586.622,26	1,60%												
14	DIVERSOS	305.370,30	0,83%												
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	186.018,99	0,51%												
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	115.696,95	0,32%												
17	DRENAGEM	79.137,75	0,22%												
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	712.529,99	1,94%												
19	SPDA	55.869,03	0,15%												
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	761.257,96	2,08%												
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	4.381.934,40	11,96%												
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.371.529,05	3,74%												
23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.001.629,10	2,73%												
24	NO BREAK	566.499,93	1,55%												
25	CFTV	699.436,81	1,91%												
26	ELEVADORES	751.613,25	2,05%												
27	ESTRUTURA METÁLICA	130.407,28	0,36%												
28	PROJETO EXECUTIVO	254.827,26	0,70%	50.965,45	20,00%	127.413,63	50,00%	76.448,18	30,00%						
TOTAL NO PERÍODO				1.131.252,36	3,09%	1.158.122,28	3,16%	1.107.156,83	3,02%	1.030.708,65	2,81%	1.030.708,65	2,81%	1.097.005,83	2,99%
TOTAL ACUMULADO		36.650.193,28	100,00%	1.131.252,36	3,09%	2.289.374,64	6,25%	3.396.531,47	9,27%	4.427.240,13	12,08%	5.457.948,78	14,89%	6.554.954,61	17,89%

Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
 Revisão do Orçamento - REV01

Objeto: **Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça**
Município: **Rio Branco - Acre**
Endereço: **Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		7º MÊS		8º MÊS	
		VALOR	%				
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMEN	815.806,31	2,23%				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.493,00	3,76%	41.492,64	3,01%	61.067,24	4,43%
3	TERRAPLANAGEM	192.700,30	0,53%				
4	PAVIMENTAÇÃO	762.600,32	2,08%				
5	SINALIZAÇÃO	28.987,19	0,08%				
6	ESTRUTURAS	9.916.973,01	27,06%	991.697,30	10,00%	1.487.545,95	15,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	1.276.317,78	3,48%	63.815,89	5,00%	63.815,89	5,00%
8	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	6.425.894,11	17,53%				
9	REVESTIMENTOS	1.010.810,41	2,76%				
10	PISO	1.522.830,12	4,16%				
11	COBERTURA	794.151,90	2,17%				
12	PINTURA	564.248,53	1,54%				
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	586.622,26	1,60%				
14	DIVERSOS	305.370,30	0,83%				
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	186.018,99	0,51%				
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	115.696,95	0,32%				
17	DRENAGEM	79.137,75	0,22%				
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	712.529,99	1,94%				
19	SPDA	55.869,03	0,15%				
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	761.257,96	2,08%				
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	4.381.934,40	11,96%				
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.371.529,05	3,74%				
23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.001.629,10	2,73%				
24	NO BREAK	566.499,93	1,55%				
25	CFTV	699.436,81	1,91%				
26	ELEVADORES	751.613,25	2,05%				
27	ESTRUTURA METÁLICA	130.407,28	0,36%				
28	PROJETO EXECUTIVO	254.827,26	0,70%				
TOTAL NO PERÍODO				1.097.005,83	2,99%	1.612.429,08	4,40%
TOTAL ACUMULADO		36.650.193,28	100,00%	7.651.960,44	20,88%	9.264.389,52	25,28%

Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto: Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça
Município: Rio Branco - Acre
Endereço: Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno

ANEXO

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, TOTAL DO ITEM (VALOR, %), 9º MÊS, 10º MÊS, 11º MÊS, 12º MÊS, 13º MÊS. Includes rows for various construction items and a summary row for 'TOTAL NO PERÍODO' and 'TOTAL ACUMULADO'.

Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01

Objeto: **Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça**
Município: **Rio Branco - Acre**
Endereço: **Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno**

4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		RAZO PROGRAMADO										
		VALOR	%	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS				
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMEN	815.806,31	2,23%				77.501,60	9,50%	77.501,60	9,50%	77.501,60	9,50%	77.501,60	9,50%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.493,00	3,76%	31.429,64	41.216,94	43.284,68	77.057,76	5,59%	78.574,10	5,70%	90.980,54	6,60%	94.564,62	6,86%
3	TERRAPLANAGEM	192.700,30	0,53%											
4	PAVIMENTAÇÃO	762.600,32	2,08%											
5	SINALIZAÇÃO	28.987,19	0,08%											
6	ESTRUTURAS	9.916.973,01	27,06%											
7	PAREDES E PAINÉIS	1.276.317,78	3,48%	127.631,78	127.631,78	127.631,78	127.631,78	10,00%						
8	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	6.425.894,11	17,53%		321.294,71	321.294,71	642.589,41	10,00%	963.884,12	15,00%	963.884,12	15,00%	963.884,12	15,00%
9	REVESTIMENTOS	1.010.810,41	2,76%	101.081,04	101.081,04	151.621,56	151.621,56	15,00%	101.081,04	10,00%	101.081,04	10,00%	101.081,04	10,00%
10	PISO	1.522.830,12	4,16%	76.141,51	152.283,01	152.283,01	152.283,01	10,00%	228.424,52	15,00%	228.424,52	15,00%	228.424,52	15,00%
11	COBERTURA	794.151,90	2,17%				79.415,19	10,00%	119.122,79	15,00%	119.122,79	15,00%	119.122,79	15,00%
12	PINTURA	564.248,53	1,54%											
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	586.622,26	1,60%	146.655,57										
14	DIVERSOS	305.370,30	0,83%											
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	186.018,99	0,51%	9.300,95	9.300,95	9.300,95	9.300,95	5,00%	9.300,95	5,00%	27.902,85	15,00%	27.902,85	15,00%
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	115.696,95	0,32%	5.784,85	5.784,85	5.784,85	5.784,85	5,00%	5.784,85	5,00%	17.354,54	15,00%	17.354,54	15,00%
17	DRENAGEM	79.137,75	0,22%	3.956,89	3.956,89	3.956,89	3.956,89	5,00%	3.956,89	5,00%	11.870,66	15,00%	11.870,66	15,00%
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	712.529,99	1,94%	35.626,50	35.626,50	35.626,50	35.626,50	5,00%	35.626,50	5,00%	71.253,00	10,00%	71.253,00	10,00%
19	SPDA	55.869,03	0,15%	2.793,45	2.793,45	2.793,45	2.793,45	5,00%	2.793,45	5,00%	8.380,35	15,00%	8.380,35	15,00%
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	761.257,96	2,08%				76.125,80	10,00%	76.125,80	10,00%	114.188,69	15,00%	114.188,69	15,00%
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	4.381.934,40	11,96%	219.096,72	219.096,72	219.096,72	438.193,44	10,00%	219.096,72	5,00%	219.096,72	5,00%	438.193,44	10,00%
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.371.529,05	3,74%	68.576,45	68.576,45	68.576,45	68.576,45	5,00%	68.576,45	5,00%	137.152,91	10,00%	137.152,91	10,00%
23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.001.629,10	2,73%				50.081,46	5,00%	50.081,46	5,00%	50.081,46	5,00%	50.081,46	5,00%
24	NO BREAK	566.499,93	1,55%											
25	CFTV	699.436,81	1,91%				34.971,84	5,00%	34.971,84	5,00%	34.971,84	5,00%	34.971,84	5,00%
26	ELEVADORES	751.613,25	2,05%											
27	ESTRUTURA METÁLICA	130.407,28	0,36%								130.407,28	100,00%		
28	PROJETO EXECUTIVO	254.827,26	0,70%											
TOTAL NO PERÍODO				828.075,34	1.088.643,28	1.141.251,54	2.033.511,93	5,55%	2.074.903,06	5,66%	2.403.654,90	6,56%	2.495.928,42	6,81%
TOTAL ACUMULADO		36.650.193,28	100,00%	14.573.434,81	15.662.078,09	16.803.329,63	18.836.841,56	51,40%	20.911.744,62	57,06%	23.315.399,52	63,62%	25.811.327,94	70,43%

Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01

Objeto: **Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça**
Município: **Rio Branco - Acre**
Endereço: **Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM					
		VALOR	%	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO	815.806,31	2,23%	77.501,60 9,50%	77.501,60 9,50%		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.493,00	3,76%	119.377,49 8,66%	156.458,96 11,35%	74.576,47 5,41%	60.377,99 4,38%
3	TERRAPLANAGEM	192.700,30	0,53%				
4	PAVIMENTAÇÃO	762.600,32	2,08%	190.650,08 25,00%	190.650,08 25,00%	190.650,08 25,00%	190.650,08 25,00%
5	SINALIZAÇÃO	28.987,19	0,08%			14.493,59 50,00%	14.493,59 50,00%
6	ESTRUTURAS	9.916.973,01	27,06%				
7	PAREDES E PAINÉIS	1.276.317,78	3,48%				
8	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	6.425.894,11	17,53%	963.884,12 15,00%	1.285.178,82 20,00%		
9	REVESTIMENTOS	1.010.810,41	2,76%				
10	PISO	1.522.830,12	4,16%	228.424,52 15,00%			
11	COBERTURA	794.151,90	2,17%	119.122,79 15,00%	119.122,79 15,00%	119.122,79 15,00%	
12	PINTURA	564.248,53	1,54%	141.062,13 25,00%	141.062,13 25,00%	141.062,13 25,00%	141.062,13 25,00%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	586.622,26	1,60%				
14	DIVERSOS	305.370,30	0,83%	76.342,58 25,00%	76.342,58 25,00%	76.342,58 25,00%	76.342,58 25,00%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	186.018,99	0,51%	27.902,85 15,00%	27.902,85 15,00%		
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	115.696,95	0,32%	17.354,54 15,00%	17.354,54 15,00%		
17	DRENAGEM	79.137,75	0,22%	11.870,66 15,00%	11.870,66 15,00%		
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	712.529,99	1,94%	71.253,00 10,00%	106.879,50 15,00%	106.879,50 15,00%	
19	SPDA	55.869,03	0,15%	8.380,35 15,00%	8.380,35 15,00%		
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	761.257,96	2,08%	114.188,69 15,00%	114.188,69 15,00%	152.251,59 20,00%	
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	4.381.934,40	11,96%	438.193,44 10,00%	438.193,44 10,00%	438.193,44 10,00%	438.193,44 10,00%
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.371.529,05	3,74%	205.729,36 15,00%	205.729,36 15,00%	68.576,45 5,00%	68.576,45 5,00%
23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.001.629,10	2,73%	200.325,82 20,00%	200.325,82 20,00%	200.325,82 20,00%	200.325,82 20,00%
24	NO BREAK	566.499,93	1,55%		566.499,93 100,00%		
25	CFTV	699.436,81	1,91%	139.887,36 20,00%	139.887,36 20,00%	139.887,36 20,00%	139.887,36 20,00%
26	ELEVADORES	751.613,25	2,05%		248.032,37 33,00%	248.032,37 33,00%	255.548,51 34,00%
27	ESTRUTURA METÁLICA	130.407,28	0,36%				
28	PROJETO EXECUTIVO	254.827,26	0,70%				
TOTAL NO PERÍODO				3.151.451,38 8,60%	4.131.561,83 11,27%	1.970.394,18 5,38%	1.585.457,96 4,33%
TOTAL ACUMULADO		36.650.193,28	100,00%	28.962.779,32 79,02%	33.094.341,15 90,30%	35.064.735,32 95,67%	36.650.193,28 100,00%

Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01

Objeto: **Construção do Fórum Cível na Cidade da Justiça**
Município: **Rio Branco - Acre**
Endereço: **Avenida Paulo Lemos de Moura Leite Pedro Roseno**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		TOTAL ACUMULADO				
		VALOR	%	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS	%	VALOR
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO	815.806,31	2,23%	2,23%	815.806,31			0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.378.493,00	3,76%	5,99%	2.194.299,31			0,00%
3	TERRAPLANAGEM	192.700,30	0,53%	6,51%	2.386.999,61			0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	762.600,32	2,08%	8,59%	3.149.599,93			0,00%
5	SINALIZAÇÃO	28.987,19	0,08%	8,67%	3.178.587,12			0,00%
6	ESTRUTURAS	9.916.973,01	27,06%	35,73%	13.095.560,13			0,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	1.276.317,78	3,48%	39,21%	14.371.877,91			0,00%
8	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	6.425.894,11	17,53%	56,75%	20.797.772,01			0,00%
9	REVESTIMENTOS	1.010.810,41	2,76%	59,50%	21.808.582,42			0,00%
10	PISO	1.522.830,12	4,16%	63,66%	23.331.412,54			0,00%
11	COBERTURA	794.151,90	2,17%	65,83%	24.125.564,44			0,00%
12	PINTURA	564.248,53	1,54%	67,37%	24.689.812,97			0,00%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	586.622,26	1,60%	68,97%	25.276.435,24			0,00%
14	DIVERSOS	305.370,30	0,83%	69,80%	25.581.805,54			0,00%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	186.018,99	0,51%	70,31%	25.767.824,53			0,00%
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	115.696,95	0,32%	70,62%	25.883.521,48			0,00%
17	DRENAGEM	79.137,75	0,22%	70,84%	25.962.659,23			0,00%
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	712.529,99	1,94%	72,78%	26.675.189,21			0,00%
19	SPDA	55.869,03	0,15%	72,94%	26.731.058,24			0,00%
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	761.257,96	2,08%	75,01%	27.492.316,20			0,00%
21	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	4.381.934,40	11,96%	86,97%	31.874.250,60			0,00%
22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.371.529,05	3,74%	90,71%	33.245.779,65			0,00%
23	SUBESTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.001.629,10	2,73%	93,44%	34.247.408,75			0,00%
24	NO BREAK	566.499,93	1,55%	94,99%	34.813.908,68			0,00%
25	CFTV	699.436,81	1,91%	96,90%	35.513.345,49			0,00%
26	ELEVADORES	751.613,25	2,05%	98,95%	36.264.958,74			0,00%
27	ESTRUTURA METÁLICA	130.407,28	0,36%	99,30%	36.395.366,02			0,00%
28	PROJETO EXECUTIVO	254.827,26	0,70%	100,00%	36.650.193,28			0,00%
TOTAL NO PERÍODO								
TOTAL ACUMULADO		36.650.193,28	100,00%					

Rio Branco - Acre, 5 de julho de 2024
Revisão do Orçamento - REV01

RICARDO CURADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060903792/D-SP