

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ACRELÂNDIA

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE – TJ/AC

Município: ACRELÂNDIA/AC

MATRIZ DE RISCOS				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
RISCOS DE PROJETO	Adequações e dificuldade de elaboração do projeto executivo em relação ao projeto básico	Atraso cronograma	Cláusula no contrato prevendo alteração do projeto básico	Contratado
RISCOS DE PROJETO	Aumento do prazo de elaboração do projeto executivo.	Atraso cronograma	Cláusula contratual prevendo penalidades, glosa no valor da medição (IMR) e rescisão do contrato	Contratado
RISCOS DE PROJETO	Danos e prejuízos causados à obra por erro ou falha de projeto	Atraso cronograma e elevação de custos	Seguro de risco de engenharia e cláusula contratual de aplicação de penalidades e rescisão do contrato	Contratado
RISCOS DE PROJETO	Alteração de projeto (básico) por determinação do contratante. Mudança na concepção	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo Contratual.	Contratante
RISCOS DE PROJETO	Alteração de projeto feita por entidades públicas ou órgãos ambientais, por omissão do projeto básico	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo Contratual.	Contratante
RISCOS DE PROJETO	Impossibilidade de execução da obra sem o devido remanejamento de redes da Energisa/SAERB/Fibra Ótica desconhecidas	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo Contratual.	Contratante /Concessionárias
RISCO GEOLÓGICO	Ocorrência de acréscimos de volumes de escavação em solo (inclusive de terceira categoria e rocha) ou ocorrências de obras especiais de contenção, com consumo maior de aço e concreto ou alteração de metodologia a técnica de construção.	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Contratação semi- integrada, Remuneração de risco prevista em contrato.	Contratado
RISCO GEOLÓGICO	Necessidade de sistemas especiais para rebaixamento de lençol freático	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Contratação semi- integrada, Remuneração de risco prevista em contrato.	Contratado

RISCO GEOLÓGICO	Acréscimos de serviços para contenção de sinistro	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada, Remuneração de risco prevista em contrato.	Contratado
RISCO METEOROLÓGICO	Refazimento de serviços ou paralisados motivados por questões climáticas.	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Cláusula Contratual: parachuvas nas médias históricas dos últimos 10 anos - a Contratada já prevê nos custos. Acima da média histórica a Contratante responde.	Contratado
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Não obtenção de licenças para canteiros e bota fora. Necessidade de complementação de estudos.	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Responsabilidade do Contratado obter todas licenças em todas as esferas governamentais	Contratado
RISCO AMBIENTAL	Eventuais exigências do Departamento Estadual de Meio Ambiente, não previstas.	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Responsabilidade da Contratada a perfeita execução dos planos da LAI.	Contratado
RISCO AMBIENTAL	Possibilidade de descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural.	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Aditivo contratual.	Contratante
RISCO AMBIENTAL	Possibilidade de descobertas de áreas contaminadas com necessidade de remediação.	Atraso cronograma/Elevação dos custos de obra	Aditivo contratual.	Contratante