



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Gerência de Contratação

MAPA DE PREÇOS



Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
Processo: 0010174-74.2017.8.01.0000

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime "turnkey" (a LICITANTE fica obrigada a entregar a solução em condições de pleno funcionamento), de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR – DCPFO, projetado com certificado de conformidade com norma ANSI/TIA-942 Rated 3 (Nível Tier 3) emitido por órgão certificador nacional ou internacional. A Solução deverá ser composta de 01 (uma) UNIDADE COMPLETA sendo escalar, móvel e sem desmonte, com sala de TI (Data Room) estanque e livre de manutenções recorrentes, incluindo garantia, suporte, monitoramento e movimentação física (MOVING) de equipamentos, servidores e a rede do atual data center da CONTRATANTE, seguindo todas as especificações e condições constantes neste Termo de Referência. Esta SOLUÇÃO visa atender, também, as necessidades atuais e futuras da CONTRATANTE, devendo, portanto, prover rápida implementação, escalabilidade, transportabilidade e evolução.

MAPA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.		ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		GREEN4T SOLUCOES TI AS		SPECTO PAINELIS ELETRONICOS LTDA		Indicadores Estatísticos				
				CNPJ: 03.888.247/0001-84		CNPJ: 23.407.763/0001-57		CNPJ: 03.698.620/0005-68		CNPJ: 95.849.642/0001-76		Indicadores de valores utilizados				
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Util
1	DATA CENTER Pré-Fabricado OUTDOOR (DCPFO): Fornecimento e Instalação completa de SOLUÇÃO compreendendo um DCPFO modular, escalável e móvel, para implantação de infraestrutura segura para ativos de TI, Rede e Telecom, Sala de Refrigeração estanque com Ar Condicionado de Precisão e demais componentes, sala de TI (data room) estanque e livre de manutenções recorrentes, com capacidade total para 08 (oito) racks de TI e Rede sendo 06 (seis) racks ativos inicialmente, antessala separada para os equipamentos de Telecom, UPS e sistemas de controle dos sensores e automação que forem necessários, proteções contra fogo, líquidos e corrosão, Controle de Acesso, Iluminação, Sistema de CFTV e Rede Estruturada, incluindo todos os materiais necessários para a instalação, de forma a garantir o funcionamento e proteção dos equipamentos de TIC da CONTRATANTE, projetado para missões críticas em conformidade com a especificação Rated 3 da norma ANSI/TIA-942, transportável sem desmonte, com capacidade energética redundante para atender à carga total do DCPFO, refrigeração redundante dimensionada para atender a uma capacidade energética equivalente à das UPS, incluindo serviços de instalação e operação inicial assistida e 12 (doze) meses de Garantia Integral e Monitoramento 24x365, seguindo todas as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência. INVESTIMENTO: (uma) Unidade - G-Box 5.0 Modelo 08-06R30KT3I3 – DCPF com 06 racks ativos. • Instalação da unidade em TIER 03: 3.1.1.2. GARANTIA INTEGRAL (incluindo peças e consumíveis), MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MONITORAMENTO 24X7 E PLANTÃO 24X7 o 12 meses 3.1.1.3. EXPANSÃO DE MÓDULO – 02 (dois) racks para expansão total do módulo.	Unid	1	R\$ 7.863.715,00	R\$ 7.863.715,00	R\$ 8.300.000,00	R\$ 8.300.000,00	R\$ 8.522.000,00	R\$ 8.522.000,00	R\$ 9.400.000,00	R\$ 9.400.000,00	R\$ 8.521.428,75	R\$ 8.521.428,75	R\$ 646.401,79	7%	
VALOR TOTAL				R\$ 7.863.715,00		R\$ 8.300.000,00		R\$ 8.522.000,00		R\$ 9.400.000,00		R\$ 8.521.428,75				



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Fonseca Cassiano da Cunha, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 05/10/2022, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **1301707** e o código CRC **383CA456**.