



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUINF/DIPED
MAPA DE RISCO

1 - DADOS

Objeto: **CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DIGITAL NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PURUS/AC**

Município: **SANTA ROSA, ACRE**

Endereço: **RUA 28 DE ABRIL, SANTA ROSA, ACRE**

Data: **quarta-feira, 15 de outubro de 2025**

TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
RISCO DE PROJETO	Alteração de projeto (básico) por determinação do contratante. Mudança na concepção.	Atraso no Cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo Contratual	Contratada
RISCO DE PROJETO	Alteração de projeto feita por entidades públicas ou órgãos ambientais, por omissão do projeto básico	Atraso no Cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo Contratual	Contratada
RISCO DE PROJETO	Impossibilidade de execução da obra sem o devido remanejamento de redes da Energisa/SAERB/Fibra Ótica desconhecidas	Atraso no Cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo Contratual	Contratada
RISCO GEOLÓGICO	Acréscimos de serviços para contenção de sinistro	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Aditivo Contratual	Contratante

RISCO METEOROLÓGICO	Refazimento de serviços ou paralizações motivados por questões climáticas	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Cláusula Contratual: para chuvas nas médias históricas dos últimos 10 anos, a contratada já prevê os custos. Acima da média histórica a Contratante responde.	Contratada
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Não obtenção de licenças para canteiros e bota fora. Necessidade de complementação de estudos	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Responsabilidade do Contratado obter todas as licenças em todas as esferas governamentais	Contratada
RISCO AMBIENTAL	Eventuais exigências do Departamento Estadual de Meio Ambiente, não previstas.	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Responsabilidade da Contratada a perfeita execução dos planos da LAI	Contratada
RISCO AMBIENTAL	Possibilidade de descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Aditivo Contratual	Contratante
RISCO AMBIENTAL	Possibilidade de descobertas de áreas contaminadas com necessidade de remediação	Atraso no cronograma Elevação dos custos de obra	Aditivo Contratual	Contratante